

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 134-2018
 Datum : 13 december 2018
 B&W datum :
 Beh. Ambtenaar : G.J. van de Vooren
 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok
 Onderwerp : Beantwoording vraag RTG B&F 4-12-2018 over vertraging uitrol glasvezelnetwerk tbv realisatie breedband buitengebied

Aanleiding:

In de Najaarsnota is de onderstaande vraag en beantwoording opgenomen.

Vraag Er lijkt vertraging te zitten in de aanleg in het buitengebied. Wil het college informeren wanneer de nieuwe einddatum is?

Antwoord Er is inderdaad een vertraging ontstaan door het terugtrekken van de blaasploeg. Er moest opnieuw een bedrijf gecontracteerd worden. Verwacht wordt dat in week 10 2019 iedereen is aangesloten.

De eerste aansluitingen van de woningen zijn gestart in week 48/49. In weken 51 en 52 wordt er niet gewerkt.

Naar aanleiding van dit antwoord is de aanvullende vraag tijdens de RTG B&F van 4 december jl gesteld of de vertraging ook is gedeeld met de rest van Aalten en op welke manier?

Inhoud Mededeling:

Communicatie vertraging realisatie

Vanaf de start van het project ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie bij Glasvezel buitenaf (CIF). Vanuit Glasvezel buitenaf wordt gesproken over verwachtingstermijnen, geen definitieve data.

Via de website van Glasvezel buitenaf <https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre/aanleg/planning/> is onderstaande aangepaste planning opgenomen en zo met betrokkenen gecommuniceerd.

POP gebied	Plaatsen	Bijbehorende postcodes	Schuif	Graafwerkzaamheden	Huisaansluitingen
AT-01	Aalten / Lichtenvoorde	7121 7122 7131	Week 14 t/m 17 2018	Week 22 t/m 31 2018	Week 46 t/m 50 2018
AT-02	Aalten / Sinderen	7005 7122	Week 18 t/m 23 2018	Week 38 t/m 46 2018	Week 3 t/m 5 2019
AT-03	Aalten / Heurne	7095 7121 7122	Week 29 t/m 37 2018	Week 42 t/m 51 2018	Week 6 t/m 8 2019
AT-04	Aalten / Bredevoort / Winterswijk / Corie / Winterswijk / Miste	7121 7126 7119 7109	Week 23 t/m 29 2018	Week 29 t/m 49 2018	Week 31 2018 t/m 3 2019

Opschalen uitvoeringswerkzaamheden

Door de constatering dat er vertraging ontstond heeft BAM, die de uitvoeringswerkzaamheden voor CIF/EQT uitvoert, het werk opgeschaald. Zij hebben extra boor- en graafploegen ingehuurd. In de laatste bouwvergadering is meegedeeld dat voor de Kerst alle civieltechnische werkzaamheden (grondwerk, leggen van de tubs en boringen) gereed zijn.

BAM is ook begonnen met het 'blazen' van de vezels in de tubs. Een deel van de eigenaren van Aalten-noord heeft al in huis signaal en kan hier gebruik van maken. Eind week 50 is volgens de planning geheel Aalten-noordwest voorzien van signaal. Vervolgens komen de andere deelgebieden met een POP-locatie aan de beurt. Verwacht wordt dat vóór 15 februari 2019 een ieder - die een contract heeft afgesloten - van glasvezel is voorzien en kan gebruiken.